



PROGETTO

"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITÀ DEL FIUME MUSESTRE IN COMUNE DI RONCADE
- importo complessivo € 79.994,26"

C.U.P.: H58H23000280005

CIG: 9950953A2F

RELAZIONE DEL RUP SUL CONTO ECONOMICO FINALE art. 114 del D. Lgs 36/2023
--

FINANZIAMENTO

La copertura della spesa è stata assicurata da parte del Consorzio di Bonifica Piave con somme già disponibili in bilancio al cap. 250.

IMPRESA

Canuto S.R.L., Via Belvedere n. 26, 31057 Silea (TV), codice fiscale e partita IVA 04579550262.

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in Montebelluna (TV) in data 01.08.2023 n. di registro 49/2023.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data 10 luglio 2023 ns. prot. n.0018010 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza che ha accertato delle criticità nei seguenti punti:

- lungo il fiume Musestre nel tratto terminale, pensile, in prossimità della confluenza con il fiume Sile e a ridosso di zone abitate;

Tale verbale è stato firmato dal funzionario del Genio Civile di Treviso geom. Cristiano Montagna, dal Dirigente area gestione e manutenzione ing. Luigino Pretto, dal Direttore Generale del Consorzio Piave ing. Paolo Battagion e dalla Ditta Canuto S.r.l. in persona del legale Rappresentante sig. Luigi Canuto per accettazione dell'affidamento.

Nel verbale si dispone che i lavori vengano eseguiti immediatamente affidando gli stessi in forma diretta, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, all'impresa Canuto S.r.l. che si è resa disponibile ad eseguire senza indugio i lavori suddetti e, quindi, consegnando contestualmente i lavori.

PERIZIA DI SOMMA URGENZA

A seguito della firma del Verbale di Somma urgenza è stata redatta, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023, una Perizia di Somma Urgenza a firma del geom. Stefano Pestrin.

Con delibera del C.d.A. consortile n. 97 del 12/07/2023 venivano approvati il Verbale e la Perizia di Somma Urgenza.

Il quadro economico della suddetta Perizia di Somma Urgenza risulta così suddiviso:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL FIUME MUSESTRE IN
COMUNE DI RONCADE (TV)
€ 80.000**

		PERIZIA SOMMA URGENZA	
NUM. ORD. ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE
A	LAVORI		
A1	Lavori a misura	65.050,00	
A2	Oneri per la sicurezza	490,38	
	TOTALE LAVORI		65.540,38
B	SPESE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	ANAC	35,00	
B2	I.V.A. 22% su A	14.418,88	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.453,88
			79.994,26

TRASMISSIONE DEGLI ATTI A REGIONE DEL VENETO

In data 20.07.2023 con nota prot. 0019412 sono stati trasmessi il Verbale e la Perizia di Somma Urgenza alla Regione del Veneto, in quanto opere di competenza Regionale, richiedendone l'approvazione e il finanziamento da parte della Direzione Difesa del Suolo. In data 09/08/2023 con Prot. regionale n. 0427283, la Regione del Veneto chiedeva al Consorzio alcune integrazioni alla Perizia di Somma Urgenza; successivamente il Consorzio in data 11.08.2023 con nota protocollo n. 0022274, trasmetteva quanto richiesto.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ANAC

Come previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 in data 11.08.2023 con nota prot. 0022266 sono stati trasmessi gli atti relativi agli affidamenti ad ANAC per i controlli di competenza.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori di Perizia si Somma Urgenza prevedevano le seguenti opere:

- Rimozione dall'alveo del terreno arginale franato;
- Vibroinfissione di pali in essenza di acacia o larice di diametro 18/25 cm lunghezza 5m infissati sul piede dell'argine uno di seguito all'altro;
- Posa in opera di stuoia drenante avente funzione di drenaggio, filtrazione delle acque e protezione meccanica del supporto;
- ripristino delle are franate con materiale argilloso;
- fornitura ed infissione di palancole a perdere lunghezza m 3,00 in centro argine per eliminazione trafile;
- ricarica di arginatura con terreno vegetale per il ripristino degli avvallamenti/cedimenti dovuti ad assestamenti.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Come previsto dal D. Lgs 36/2023 sono stati affidati i lavori, in via diretta e contestualmente al Verbale di Somma Urgenza del 10.07.2023 prot. 0018010, all'impresa Canuto S.r.l. con sede legale con sede legale in Silea (TV), Via Belvedere n.26 - C.F./P.IVA 04579550262.

CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in Montebelluna in data 01.08.2023 al numero di registro 49/2023, per l'importo di € 65.540,38 di cui € 490,38 di oneri per la sicurezza + I.V.A. di legge (22%) pari a € 14.418,88 per un totale complessivo di € 79.959,26.

RUP, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERE

Con Delibera del C.d.A. n. 97 del 12.07.2023 venivano nominati:

- l'ing. Luigino Pretto quale Responsabile Unico del Procedimento;
- il geom. Stefano Pestrin quale Direttore dei Lavori;

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati contestualmente al Verbale di Somma Urgenza in data 10.07.2023 prot. 0018010.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Trattandosi di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 non è stato definito un tempo utile per l'esecuzione delle opere.

SUBAPPALTI

L'impresa appaltatrice non ha richiesto autorizzazioni al subappalto.

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI

Non sono state concesse proroghe o sono intervenute sospensioni durante l'esecuzione dei lavori.

VERBALE NUOVI PREZZI

Non è stato necessario stipulare alcun nuovo prezzo.

ANDAMENTO DEI LAVORI

L'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dalle norme di contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il loro corso.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori previsti è stata accertata in data 21.08.2023 con apposito certificato redatto prot. 23083 del 22.08.2023.

ACCONTI CORRISPOSTI

Sono stati emessi i seguenti certificati di acconto di pagamento:

data	Certificato di pagamento	€
11/09/2023	Certificato di pagamento n.1	79.559,47
TOTALE COMPLESSIVO		79.559,47

STATO FINALE

È stato redatto in data 11.09.2023; il conto finale risulta come segue:

Ammontare del conto finale	€ 79.959,26
A dedursi certificati di pagamento	€ 79.559,47
TOTALE COMPLESSIVO	€ 399,79

La rata di saldo sarà liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di Contabilità senza apporre riserve, né domande di maggiori compensi.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante lo svolgimento dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Impresa Canuto S.r.l. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con le seguenti posizioni:

I.N.A.I.L. sede di Treviso, codice ditta n. 19212999/81;

Iscrizione I.N.P.S. sede di Treviso, matricola n. 8410973516;

Cassa Edile C.E.A. sede di Marghera (VE), n. 017158;

CESSIONE DEI CREDITI

L'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori suddetti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, il quale è stato redatto in data 15.09.2023 prot. 0025727 del 18.09.2023.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) I.V.A. – Le spese sono state assoggettate all'I.V.A. come di seguito riportato:

– per lavori di somma urgenza	€ 14.453,88=
per complessive	€ 14.453,88=

3) CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE – È stato versato il contributo di € 35,00 in favore di ANAC quale quota in carico alla stazione appaltante come prescritto dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018.

QUADRO ECONOMICO FINALE

Alla luce di quanto sopra indicato, ai lavori svolti ed a quanto rendicontato nell'allegata contabilità finale, il quadro economico generale finale relativo ai "lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del fiume Musestre in comune di Roncade" risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
A1) LAVORI DI SOMMA URGENZA	65.540,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) ANAC	35,00
2) I.V.A. 22% su A	14.418,88
TOTALE	79.994,26

Non si registra nessuna somma in anticipo rispetto al progetto iniziale

Tutto ciò premesso e considerato che:

- L'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Sono stati regolarmente eseguiti gli interventi previsti nella Perizia di Somma Urgenza;
- L'importo complessivamente sostenuto risulta congruo e ammissibile;
- Sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento;
- Certificato di pagamento n.1 in data 11.09.2023 importo € 79.559,47;
- Resta da liquidare la rata di saldo pari a € 327,70 (trecentisette/70) oltre all'IVA di legge per complessivi € 399,79.

CERTIFICA

la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato.

Montebelluna, 18.09.2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Ing. Luigino Pretto